



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOMATLÁN, VER.
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO:	TOMATLÁN		EJERCICIO:	2020	PÁGINA:	01 DE 01
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) DEL RAMO 033 EJERCICIO 2020.			LOCALIDAD:	TECAMA, TECAMILLA Y CRUZ VERDE.	
NÚMERO DE OBRA:	2020301860024			FECHA DE ELABORACIÓN:	08 DE DICIEMBRE DE 2020	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	"INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE TECAMA, TECAMILLA Y CRUZ VERDE"			NOMBRE DE LA EMPRESA:	C. EDER VARGAS MATA.	

Nº. DE CONTRATO:	MTV/0024/20/AD	IMPORTE DE CONTRATO CI/VA:	\$ 161,476.18	PERIODO REAL DE EJECUCIÓN:	A L: 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$0.00	% DE ANTICIPO:	0.00%	DEL:	30 DE OCTUBRE DE 2020

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDADES DE OBRA						VOLUMENES			PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES			
		UNIDAD PRESUP.	VOL. PRESUP.	EST. 1 FINIQ	EST.	EST.	EST.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMEN.	P. U. DECREMEN.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO

A		LUMINARIAS																
LM-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED VIAL N 70 W 110/277 V. CON SUPRESOR DE PICOS DE 10 KVA Y GABINETE IP65.	PZA	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	\$2,864.04	\$0.00	\$0.00	\$2,864.04	\$97,377.36	\$0.00	\$0.00	\$97,377.36
LM-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO GALVANIZADO P/ELECTRÓLISIS 38 MM X 1.00 ML.	PZA	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	\$355.60	\$0.00	\$0.00	\$355.60	\$12,090.40	\$0.00	\$0.00	\$12,090.40
LM-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCELDA A 220 V MARCA TORK.	PZA	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	\$152.09	\$0.00	\$0.00	\$152.09	\$5,171.06	\$0.00	\$0.00	\$5,171.06
B		CONDUCTOR																
CD-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO 2 + 1 CALIBRE 6.	ML	200.27380	200.27380	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.27	\$103.44	\$0.00	\$0.00	\$103.44	\$20,716.32	\$0.00	\$0.00	\$20,716.32
CD-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 12. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	102.00	102.00	2,882.30	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	\$37.73	\$0.00	\$0.00	\$37.73	\$3,848.46	\$0.00	\$0.00	\$3,848.46

SUBTOTAL	139,203.60	0.00	0.00	139,203.60
TOTAL	139,203.60	0.00	0.00	139,203.60
IMPORTE DE I.V.A. DE ESTIMACION:				\$22,272.58
IMPORTE DE ESTIMACION CON I.V.A. INCLUIDO:				\$161,476.18
MENOS RETENCION DE 5% AL MILLAR:				\$696.02
IMPORTE A COBRAR CON I.V.A. INCLUIDO:				\$160,780.16

ELABORÓ CONTRATISTA
C. EDER VARGAS MATA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ
ARQ. ALEXANDER GARCIA HERNANDEZ.
SUPERVISOR DE OBRA

REVISÓ Y PAGÓ
ARQ. DARIO SANTIAGO RAMIREZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

PAGÓ
L.C.P. CAROLINA IRACEMA RAMIREZ HERNANDEZ.
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
PRESIDENCIA
C. NICOLÁS PRADO MORALES.
PRESIDENTE MUNICIPAL
TOMATLÁN, VER.
2018 - 2021

000134