



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOMATLÁN, VER.
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO:	TOMATLÁN			EJERCICIO:	2020	PÁGINA:	1 DE 2
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) EJERCICIO 2020.				LOCALIDAD:	TOMATLÁN	
NÚMERO DE OBRA:	2020301860117			FECHA DE ELABORACIÓN:	09 DE OCTUBRE DE 2020		
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AVENIDA 1 ENTRE CALLES 6 Y 7 EN LA CABECERA MUNICIPAL"				NOMBRE DE LA EMPRESA:	C. JOSÉ BENJAMÍN VÁSQUEZ BAROJAS.	

No. de CONTRATO:	MTV/0117/20/AD	IMPORTE DE CONTRATO C/IVA:	\$.- 974,991.65	PERIODO REAL DE EJECUCIÓN
IMPORTE DE ANTIPO:	\$0.00	% DE ANTIPO:	0.00%	DEL: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDADES DE OBRA					VOLUMENES			PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES			
		UNIDAD PRESUP.	VOL. PRESUP.	EST. 1 NORMAL	EST. 2 NORMAL	EST. 3 FINIQUITO	VOL. ADITIVA	VOL. EDUC	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. NCREMENE	P. U. CREME	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO

A PRELIMINARES																			
PR-1	DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: APILE DE MATERIAL.	M2	1,256.84	1,256.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256.84	\$65.95	\$0.00	\$0.00	\$65.95	\$82,888.60	\$0.00	\$0.00	\$82,888.60
PR-2	CARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES POR MEDIOS MECÁNICOS.	M3	185.53	185.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.53	\$46.26	\$0.00	\$0.00	\$46.26	\$8,582.62	\$0.00	\$0.00	\$8,582.62
PR-3	ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILÓMETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y DE LAS EXCAVACIONES EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, NO INCLUYE: CARGA A CAMIÓN.	M3	185.53	185.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.53	\$18.81	\$0.00	\$0.00	\$18.81	\$3,489.82	\$0.00	\$0.00	\$3,489.82

B TERRACERIAS																			
TR-01	CORTE EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M3	239.37	239.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.37	\$58.60	\$0.00	\$0.00	\$58.60	\$14,027.08	\$0.00	\$0.00	\$14,027.08
TR-02	COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	1,196.84	1,196.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196.84	\$36.39	\$0.00	\$0.00	\$36.39	\$43,553.01	\$0.00	\$0.00	\$43,553.01
TR-03	BASE HIDRÁULICA DE 20 CM CON ARENOGRAVOSO (BANCO BOQUERÓN) COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, INCLUYE: AGREGADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN, MATERIAL PUESTO EN OBRA.	M2	1,196.84	1,196.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196.84	\$71.08	\$0.00	\$0.00	\$71.08	\$85,071.39	\$0.00	\$0.00	\$85,071.39
TR-04	ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILÓMETRO DE BASE HIDRÁULICA (BANCO BOQUERÓN) EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, NO INCLUYE: CARGA A CAMIÓN.	M3	239.37	239.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.37	\$12.78	\$0.00	\$0.00	\$12.78	\$3,059.15	\$0.00	\$0.00	\$3,059.15
TR-05	ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETROS UBSECUENTES DE BASE HIDRÁULICA (BANCO EL BOQUERÓN - TECAMILLA) EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO.	M3/KM	3,147.72	3,147.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,147.72	\$8.27	\$0.00	\$0.00	\$8.27	\$26,031.64	\$0.00	\$0.00	\$26,031.64

C ALBANILERIA																			
ALB-1	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	80.00	56.36863	23.63137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	\$190.30	\$0.00	\$0.00	\$190.30	\$15,224.00	\$0.00	\$0.00	\$15,224.00
ALB-2	REHABILITACIÓN DE HIDROTOMA CON MANGUERA KITEC, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	\$337.83	\$0.00	\$0.00	\$337.83	\$1,351.32	\$0.00	\$0.00	\$1,351.32

SUBTOTAL	283,278.63	0.00	0.00	283,278.63
TOTAL	283,278.63	0.00	0.00	283,278.63

ELABORÓ/CONTRATISTA



C. JOSÉ BENJAMÍN VÁSQUEZ BAROJAS.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ




ARQ. ALEXANDER GARCÍA HERNÁNDEZ.
SUPERVISOR DE OBRA

REVISÓ Y V. C.




ARQ. DABO SANTIAGO MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

PAGO



L.C.P. CAROLINA L. RAMÍREZ HERNÁNDEZ.
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZO



C. NICOLÁS PRADO MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA
TOMATLÁN, VER.
2018 - 2021

TESORERÍA
TOMATLÁN, VER.
2018 - 2021

TESORERÍA
TOMATLÁN, VER.
2018 - 2021

FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO:	TOMATLÁN			EJERCICIO:	2020	PÁGINA:	2 DE 2
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) EJERCICIO 2020.				LOCALIDAD:	TOMATLÁN	
NÚMERO DE OBRA:	2020301860117			FECHA DE ELABORACIÓN:	09 DE OCTUBRE DE 2020		
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AVENIDA 1 ENTRE CALLES 5 Y 7 EN LA CABECERA MUNICIPAL"			NOMBRE DE LA EMPRESA:	C. JOSÉ BENJAMÍN VÁSQUEZ BAROJAS.		
No. DE CONTRATO:	MTV/0117/20/AD	IMPORTE DE CONTRATO CIVA:	\$.- 974,991.65		PERIODO REAL DE EJECUCIÓN		
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$0.00	% DE ANTICIPO:	0.00%	DEL:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2020	AL:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDADES DE OBRA						VOLUMENES				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES			
		UNIDAD	VOL.	EST.	EST.	EST.	EST.	VOL.	VOL.	VOL.	P. U.	P. U.	P. U.	P. U.	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	
		PRESUP.	PRESUP.	1 NORMAL	2 NORMAL	3 FINIQUITO		ADITVA	EDUC	FINIQUITO	PRESUP.	NCREME	ECREME	FINIQUITO	PRESUP.	ADITVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO	

C		ALBANILERIA																	
ALB-3	PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c= 200 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL DE 15 CM DE ESPESOR VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, AGREGADO MÁXIMO 3/4".	M2	1,196.84	0.00	456.50783380	740.33216700	0.00	0.00	0.00	1,196.84	\$449.97	\$0.00	\$0.00	\$449.97	\$538,542.09	\$0.00	\$0.00	\$538,542.09	
ALB-4	SUMINISTRO APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 20 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	293.80	0.00	0.00	293.80	0.00	0.00	0.00	293.80	\$30.81	\$0.00	\$0.00	\$30.81	\$9,051.98	\$0.00	\$0.00	\$9,051.98	
ALB-5	CORTE CON DISCO EN PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	399.13	0.00	0.00	399.13	0.00	0.00	0.00	399.13	\$18.78	\$0.00	\$0.00	\$18.78	\$7,495.66	\$0.00	\$0.00	\$7,495.66	
ALB-6	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA, INCLUYE: BROCAL CON TAPA TIPO PAT PESADO, CONCRETO 200 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	\$2,141.68	\$0.00	\$0.00	\$2,141.68	\$2,141.68	\$0.00	\$0.00	\$2,141.68	

SUBTOTAL	557,231.41	0.00	0.00	557,231.41
TOTAL	840,510.04	0.00	0.00	840,510.04
IMPORTE DE I.V.A. DE ESTIMACION:				\$134,481.61
IMPORTE DE ESTIMACION CON I.V.A. INCLUIDO:				\$974,991.65
MENOS RETENCION DE 5 AL MILLAR:				\$4,202.55
IMPORTE A COBRAR CON I.V.A. INCLUIDO:				\$970,789.10



ARQ. DARIO SANTIAGO MARTINEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
TOMATLÁN, VER.
2018-2021



L.C.P. CAROLINA RAMÍREZ HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL



C. NICOLÁS PRADO MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
TOMATLÁN, VER.
2018-2021

ELABORÓ/CONTRATISTA

C. JOSÉ BENJAMÍN VÁSQUEZ BAROJAS.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ARQ. ALEXANDER GARCÍA HERNÁNDEZ.
SUPERVISOR DE OBRA

00379