



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOMATLÁN, VER.
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO:	TOMATLÁN	EJERCICIO:	2020	PÁGINA:	1 DE 1
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES 2020	LOCALIDAD:	TOMATLÁN		
NÚMERO DE OBRA:	2020301860301	FECHA DE ELABORACIÓN:	27 DE NOVIEMBRE DE 2020		
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE PIEDRA BRAZA EN PANTEÓN MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL"	NOMBRE DE LA EMPRESA:	C. LUCERO LISSET ÁLVAREZ GARCÍA.		

No. DE CONTRATO:	MTV/0301/20/IR	IMPORTE DE CONTRATO C/IVA:	\$.- 532,988.13	PERIODO REAL DE EJECUCIÓN	
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$0.00	% DE ANTICIPO:	0.00%	DEL:	05 DE OCTUBRE DE 2020
				A L:	21 DE NOVIEMBRE DE 2020

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDADES DE OBRA					VOLUMENES			PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES			
		UNIDAD PRESUP.	VOL. PRESUP.	EST. 1 FINIQ.	EST.	EST.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO

A PRELIMINARES																		
PR-1	TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO PLANO, URBANO DE 250 A 750 M2, POR MEDIO MANUALES, CON HILO Y NIVEL DE MANGUERA.	M2	94.51	94.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.51	\$8.75	\$0.00	\$0.00	\$8.75	\$826.96	\$0.00	\$0.00	\$826.96
PR-2	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO TIPO II ZONA A EN CEPA, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE -2.00 A -4.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	128.11	128.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.11	\$56.44	\$0.00	\$0.00	\$56.44	\$7,230.53	\$0.00	\$0.00	\$7,230.53
B ALBANILERIA																		
ALB-1	MAMPOSTERÍA EN CIMENTOS DE PIEDRA BRAZA DE 0.10 A 0.25 M3/ML JUNTEADO CON MEZCLA MORTERO - ARENA 1:4.	M3	230.08	230.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.08	\$1,689.60	\$0.00	\$0.00	\$1,689.60	\$388,743.17	\$0.00	\$0.00	\$388,743.17
ALB-2	ACARREO DE PIEDRA BRAZA A UNA ESTACIÓN DE 20 MTS POR MEDIOS MANUALES.	M3	230.08	230.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.08	\$67.20	\$0.00	\$0.00	\$67.20	\$15,461.38	\$0.00	\$0.00	\$15,461.38
ALB-3	CAMOTES CICLÓPEOS DE PIEDRA BRAZA Y CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2 AGREADO MÁXIMO 38 MM. REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL No. 4 (1/2") Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM. INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.08	\$1,663.13	\$0.00	\$0.00	\$1,663.13	\$38,385.04	\$0.00	\$0.00	\$38,385.04
ALB-4	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIÓN EN CIMENTACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MADERA.	M3	102.38340	102.38340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.38	\$86.20	\$0.00	\$0.00	\$86.20	\$8,825.45	\$0.00	\$0.00	\$8,825.45

SUBTOTAL	459,472.53	0.00	0.00	459,472.53
TOTAL	459,472.53	0.00	0.00	459,472.53
IMPORTE DE I.V.A. DE ESTIMACION:				573,515.60
IMPORTE DE ESTIMACION CON I.V.A. INCLUIDO:				532,988.13
MENOS RETENCION DE 5 AL MILLAR:				\$2,297.36
IMPORTE A COBRAR CON I.V.A. INCLUIDO:				\$530,690.77

ELABORÓ/CONTRATISTA
C. LUCERO LISSET ÁLVAREZ GARCÍA.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ
ARQ. ALEXANDER GARCÍA HERNÁNDEZ.
SUPERVISOR DE OBRA

REVISÓ
ARQ. DARIO SANTIAO GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
TOMATLÁN, VER.

PAGO
L.C.P. CAROLINA I. RAMÍREZ HERNÁNDEZ.
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
C. NICOLÁS PRADO MORALES.
PRESIDENTE MUNICIPAL
2018 - 2021

000242