



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOMATLÁN,
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO:	TOMATLÁN		EJERCICIO:	2020	PÁGINA	1 DE 2	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES EJERCICIO 2020				LOCALIDAD:	TECAMAMA	
NÚMERO DE OBRA:	2020301860302				FECHA DE ELABORACIÓN:	18 DE DICIEMBRE DE 2020	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO MIXTO EN CALLE 2 DE ABRIL ENTRE AVENIDAS ESTEBÁN VELÁZQUEZ Y JOSÉ BAÑUELOS"			NOMBRE DE LA EMPRESA:	LUCERO LISSET ÁLVAREZ GARCÍA.		

No. DE CONTRATO:	MTV/0302/201R	IMPORTE DE CONTRATO C/IVA:	\$.- 399,050.20		PERIODO REAL DE EJECUCIÓN		
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$0.00	% DE ANTICIPO:	0.00%	DEL:	16 DE NOVIEMBRE DE 2020	AL:	12 DE DICIEMBRE DE 2020

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDADES DE OBRA				VOLUMENES			PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES			
		UNIDAD PRESUP.	VOL. PRESUP.	EST. 1 FINIQ	EST.	VOL. ADITVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMEN.	P. U. DECREMEN.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO

A PRELIMINARES																			
PR-1	TRAZO EN TERRENO PLANO URBANO DE 250 A 750 M2. POR MEDIOS MANUALES, CON HILO Y NÍVEL DE MANGUERA.	M2	340.47	340.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.47	\$8.57	\$0.00	\$0.00	\$8.57	\$2,917.83	\$0.00	\$0.00	\$2,917.83
B TERRACERIAS																			
TR-1	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M3	136.19	136.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.19	\$63.93	\$0.00	\$0.00	\$63.93	\$8,706.63	\$0.00	\$0.00	\$8,706.63
TR-2	CARGA CON MAQUINARIA DE LOS MATERIALES, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES.	M3	136.19	136.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.19	\$49.02	\$0.00	\$0.00	\$49.02	\$6,676.03	\$0.00	\$0.00	\$6,676.03
TR-3	ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILÓMETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO. NO INCLUYE CARGA A CAMIÓN.	M3	136.19	136.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.19	\$17.95	\$0.00	\$0.00	\$17.95	\$2,444.61	\$0.00	\$0.00	\$2,444.61
C BASE HIDRAULICA																			
BH-1	OPERACIÓN DE MEZCLADO, BASE HIDRÁULICA DE 20 CM. CON ARENOGRAVOSO COMPACTADA AL 95 % DE LA PRUEBA PROCTOR. INCLUYE AGREGADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN (BANCO BOQUERÓN) MATERIAL PUESTO EN OBRA.	M3	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.09	\$371.20	\$0.00	\$0.00	\$371.20	\$25,275.01	\$0.00	\$0.00	\$25,275.01
BH-2	ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILÓMETRO DE BSE HIDRÁULICA EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO. NO INCLUYE: CARGA A CAMIÓN.	M3	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.09	\$17.95	\$0.00	\$0.00	\$17.95	\$1,222.22	\$0.00	\$0.00	\$1,222.22
BH-3	ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETROS SUBSECUENTES DE BASE HIDRÁULICA EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO.	M3/KM	1,191.57	1,191.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191.57	\$10.33	\$0.00	\$0.00	\$10.33	\$12,308.92	\$0.00	\$0.00	\$12,308.92
BH-4	COMPACTACIÓN DE LA RASANTE POR MEDIOS MECÁNICOS HASTA EL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR.	M2	340.77	340.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.77	\$34.58	\$0.00	\$0.00	\$34.58	\$11,783.83	\$0.00	\$0.00	\$11,783.83
D AGUA POTABLE																			
AP-1	REHABILITACIÓN DE HIDROTOMA CON MANGUERA KITEC, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	\$224.28	\$0.00	\$0.00	\$224.28	\$224.28	\$0.00	\$0.00	\$224.28
E PAVIMENTO																			
PV-1	PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 HECHO EN OBRA, RESISTENCIA NORMAL DE 18 CM DE ESPESOR, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, AGREGADO MÁXIMO 3/4".	M2	288.09	288.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.09	\$618.40	\$0.00	\$0.00	\$618.40	\$178,154.86	\$0.00	\$0.00	\$178,154.86

SUBTOTAL	\$249,714.22	0.00	0.00	\$249,714.22
TOTAL	\$249,714.22	0.00	0.00	\$249,714.22

ELABORÓ/CONTRATISTA

C. LUCERO LISSET ÁLVAREZ GARCÍA.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ARG. ALEXANDER GARCÍA HERNÁNDEZ.
SUPERVISOR DE OBRA

REVISÓ

ARG. DARIO SANTIAGO MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

PAGO

L.C.P. CAROLINA J. RAMÍREZ HERNÁNDEZ.
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL
TOMATLÁN, VER.
2018 - 2021

C. NICOLÁS PRADO MORALES.
PRESIDENTE MUNICIPAL

000368

FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO:	TOMATLÁN			EJERCICIO:	2020	PÁGINA	2 DE 2
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES EJERCICIO 2020				LOCALIDAD:	TECAMAMA	
NÚMERO DE OBRA:	2020301860302				FECHA DE ELABORACIÓN:	18 DE DICIEMBRE DE 2020	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO MIXTO EN CALLE 2 DE ABRIL ENTRE AVENIDAS ESTEBÁN VELÁZQUEZ Y JOSÉ BAÑUELOS				NOMBRE DE LA EMPRESA:	LUCERO LISSET ÁLVAREZ GARCÍA.	
No. DE CONTRATO:	MTV/0302/20/IR	IMPORTE DE CONTRATO C/IVA:	\$.- 399,050.20		PERIODO REAL DE EJECUCIÓN		
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$0.00	% DE ANTICIPO:	0.00%	DEL:	16 DE NOVIEMBRE DE 2020	AL:	12 DE DICIEMBRE DE 2020

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDADES DE OBRA				VOLUMENES			PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES					
		UNIDAD PRESUP.	VOL. PRESUP.	EST. 1 FINIQ	EST.	EST.	EST.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMEN.	P. U. DECREMEN.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
PAVIMENTO																		
PV-2	ACARREO DE ADOQUÍN POR MEDIOA MANUALES AL CENTRO DE LA OBRA.	M2	157.14	157.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.14	\$32.89	\$0.00	\$0.00	\$32.89	\$5,168.33	\$0.00	\$0.00	\$5,168.33
PV-3	LIMPIEZA DE ADOQUÍN POR MEDIOS MANUALES AL CENTRO DE LA OBRA.	M2	157.14	157.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.14	\$26.92	\$0.00	\$0.00	\$26.92	\$4,230.21	\$0.00	\$0.00	\$4,230.21
PV-4	EMPEDRADO CON ADOQUÍN, ACABADO COMÚN, CONCRETO DE OBRA F'c=250 KG/CM2, HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL DE 18 CM DE ESPESOR, VACIADO CON CARRETELLA Y BOTES, AGREGADO MÁXIMO 3/4".	M2	157.14	157.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.14	\$503.42	\$0.00	\$0.00	\$503.42	\$79,107.42	\$0.00	\$0.00	\$79,107.42
PV-5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO EN GUARNICIONES. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.30	\$36.55	\$0.00	\$0.00	\$36.55	\$3,190.82	\$0.00	\$0.00	\$3,190.82
PV-6	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	M2	340.47	340.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.47	\$7.63	\$0.00	\$0.00	\$7.63	\$2,597.79	\$0.00	\$0.00	\$2,597.79

SUBTOTAL	94,294.57	0.00	0.00	94,294.57
TOTAL	344,008.79	0.00	0.00	344,008.79
IMPORTE DE I.V.A. DE ESTIMACION:				555,041.41
IMPORTE DE ESTIMACION CON I.V.A. INCLUIDO:				\$399,050.20
MENOS RETENCION DE 5% AL MILLAR:				\$1,720.04
IMPORTE A COBRAR CON I.V.A. INCLUIDO:				\$397,330.16

ELABORÓ/CONTRATISTA
C. LUCERO LISSET ÁLVAREZ GARCÍA.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ
ARG. ALEXANDER GARCÍA HERNÁNDEZ.
SUPERVISOR DE OBRA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ARG. DARIO SANTIAGO MARTINEZ.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
PAGO
TOMATLÁN, VER.
2018 - 2021
L.C.P. CAROLINA RAMÍREZ HERNÁNDEZ.
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TOMATLÁN, VER.
2018 - 2021
C. NICOLAS PRADO MORALES.
PRESIDENTE MUNICIPAL

000369