



H. AYUNTAMIENTO
TOMATLÁN, VER.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOMATLÁN, VERACRUZ.
ADMINISTRACION 2018 - 2021
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO:	TOMATLÁN		LOCALIDAD:	TOMATLÁN		EJERCICIO:	2021	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF).							
NÚMERO DE OBRA:	2021301860008			NOMBRE DE LA EMPRESA:	C. JOSÉ BENJAMÍN VÁSQUEZ BAROJAS.			
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, LOSA DE CONCRETO ARMADO, ZONA NORTE Y SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL".			FECHA DE ELABORACIÓN:	08 DE JULIO DE 2021			
NÚMERO DE CONTRATO:	MTV/0008/2021/IR	IMPORTE DE CONTRATO C/IVA:	S.- 1'568,349.98		PERIODO REAL DE EJECUCIÓN			
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$0.00	% DE ANTICIPO:	0.00%		DEL:	10 DE MAYO DE 2021	A L:	30 DE JUNIO DE 2021

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDADES DE OBRA				VOLUMENES			PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES					
		UNIDAD	VOL.	EST.	EST.	EST.	EST.	VOL.	VOL.	VOL.	P. U.	P. U.	P. U.	P. U.	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
		PRESUP.	PRESUP.	1 NORMAL	2 NORM	3 NORM	4 FINIQ	ADITIVAS	DEDUCT.	FINIQUITO	PRESUP.	INCREMENT.	DECREMEN.	FINIQUITO	PRESUP.	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO
A PRELIMINARES																		
PR-1	DESMONTAJE DE LÁMINAS METÁLICAS ACANALADAS EN TECHADOS ESTRUCTURALES A UNA ALTURA DE 3.50 MTS. POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL.	M2	1,498.20	274.23	246.20	314.21	663.56	0.00	0.00	1,498.20	\$39.914	\$0.00	\$0.00	\$39.91	\$59,799.15	\$0.00	\$0.00	\$59,799.15
B ALBANILERÍA																		
AL-01	ENRACE DE MURO DE BLOCK-12 DE CONCRETO INTERMEDIO DE 12 X 20 X 40 CMS (40 KG/CM2) ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4 ACARREO HORIZONTAL EN CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 8.00 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	394.00	169.18085	149.98779	74.831	0.00	0.00	0.00	394.00	\$188.535	\$0.00	\$0.00	\$188.54	\$74,282.79	\$0.00	\$0.00	\$74,282.79
AL-02	PRETEL DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 6 X 12 X 24 CMS DE 6.00 CMS DE ESPESOR, ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5 ELEVACIÓN MANUAL A UNA ALTURA DE 4.00 MTS. ACARREO HORIZONTAL EN CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 8.0 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	272.93758	0.00	0.00	0.00	272.93758	0.00	0.00	272.94	\$96.429	\$0.00	\$0.00	\$96.43	\$26,319.10	\$0.00	\$0.00	\$26,319.10
C ESTRUCTURA																		
ES-01	LOSA DE CONCRETO 250 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM. ESPESOR DE 0.10 MTS. CIMENTA ACABADO COMÚN A 4 USOS, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO EN SECCIÓN TRANSVERSAL CON VARILLAS # 3 @ 0.40 MTS Y EN SENTIDO LONGITUDINAL CON VARILLAS # 3 @ 0.40 MTS. BASTONES EN SENTIDO TRANSVERSAL CON VARILLAS # 3 @ 0.40 DE 1.00 MTS DEDE LONGITUD Y EN SENTIDO LONGITUDINAL CON VARILLAS # 3 @ 0.40 DE 1 MTS DE LONGITUD A UNA ALTURA DE 6.00 MTS ELEVADO CON BOTE, ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 6.00 MTS CON BOTE, INCLUYE: TODO EL MATERIAL NECESARIO, CIMENTA Y DESCIMENTA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE MANO.	M2	1,498.20	274.23	246.20	314.21	663.56	0.00	0.00	1,498.20	\$787.29	\$0.00	\$0.00	\$787.29	\$1,179,517.88	\$0.00	\$0.00	\$1,179,517.88
D INSTALACIÓN ELÉCTRICA																		
IE-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA CON UN DESARROLLO DE 6.00 MTS DE POLIFLEX DE 1/2" PROMEDIO CAJA CUADRADA GALVANIZADA, MANO DE OBRA Y TODOS LOS MATERIALES PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	46.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	46.00	\$177.117	\$0.00	\$0.00	\$177.12	\$8,147.38	\$0.00	\$0.00	\$8,147.38
IE-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHALUPA GALVANIZADA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y TODOS LOS MATERIALES PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	46.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	46.00	\$86.077	\$0.00	\$0.00	\$86.08	\$3,959.54	\$0.00	\$0.00	\$3,959.54

SUBTOTAL	1,352,025.84	0.00	0.00	1,352,025.84
TOTAL	1,352,025.84	0.00	0.00	1,352,025.84
IMPORTE DE IVA DE ESTIMACION:				\$216,324.13
IMPORTE DE ESTIMACION CON IVA INCLUIDO:				\$1,568,349.97
MENOS RETENCION DE 5 AL MILLAR:				\$6,760.13
IMPORTE A COBRAR CON IVA INCLUIDO:				\$1,561,589.84

ELABORÓ/CONTRATISTA



C. JOSÉ BENJAMÍN VÁSQUEZ BAROJAS.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ



ARO. ALEXANDER GARCÍA HERNÁNDEZ.
SUPERVISOR DE OBRA

REVISÓ Y



ARO. DARIÓ SANTIAGO MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZÓ



L.C.P. CAROLINA RAMÍREZ HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
C. JOSÉ BENJAMÍN VÁSQUEZ BAROJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL