



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOMATLÁN  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2017  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/07/2017 al 30/09/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 188 TOMATLÁN  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 4,539,972.00

Hoja: 1 de 2  
 Fecha de Aprobación: 18/10/2017

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)					Metas		Observaciones					
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Obras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Obras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
						Inicio	Término		Inicio	Término																				Inicio	Término
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA FEDERAL AMADO NERVO, EN LA LOCALIDAD DE TOMATLÁN	301860001	TOMATLÁN	0.00			0.00																					ANEXO	1.00	
2017	30																												186	0001	ALUMNO
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO ARMADO) EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN	301890003	SAN MARTIN	0.00			0.00																						OBRA	7.00
2017	30																													186	0002
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO ARMADO) EN LA LOCALIDAD DE TECAMILLA	301860005	TECAMILLA	100.00	01/08/2017	31/08/2017	100.00	20/09/2017	20/09/2017	345,498.69	345,498.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			OBRA	10.00
2017	30																													186	0003
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO ARMADO) AGE B: 004A EN LA LOCALIDAD DE TOMATLÁN	301860001	TOMATLÁN	100.00	03/07/2017	31/08/2017	85.33	12/07/2017		614,586.56	614,586.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			OBRA	20.00	
2017	30																												186	0004	PERSONA
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO ARMADO) AGE B: 0035 EN LA LOCALIDAD DE TOMATLÁN	301860001	TOMATLÁN	100.00	03/07/2017	31/08/2017	87.85	12/07/2017		627,189.55	627,189.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			OBRA	20.00	
2017	30																												186	0005	PERSONA
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO ARMADO) EN ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TOMATLÁN	301860001	TOMATLÁN	100.00	03/07/2017	31/08/2017	30.00	18/07/2017		614,295.40	614,295.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			OBRA	20.00	
2017	30																												186	0006	PERSONA
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TOMATLÁN	301860001	TOMATLÁN	100.00	03/07/2017	15/08/2017	80.24	25/08/2017		540,671.91	540,671.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			OBRA	10.00	
2017	30																												186	0007	PERSONA
UB	01	PAGO DE SUBCONTRATACIÓN CON TERCEROS DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	301860001	TOMATLÁN	62.00	01/08/2017		60.34	30/08/2017		135,797.57	135,797.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			PAGO	1.00	
2017	30																												186	0008	PERSONA
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TECAMILLA	301860005	TECAMILLA	100.00	01/08/2017	31/08/2017	0.00			271,984.49	271,984.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			OBRA	5.00	
2017	30																												186	0009	PERSONA
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TECAMA	301860004	TECAMA	100.00	01/08/2017	31/08/2017	0.00			271,053.38	271,053.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			OBRA	5.00	
2017	30																												186	0010	PERSONA
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO ARMADO) EN LA LOCALIDAD DE TECAMA	301860004	TECAMA	0.00						345,972.09	345,972.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			OBRA	11.00		
2017	30																											186	0011	PERSONA	60.00

ANDRÉS REYES RÍO  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

TIMOTEO FILIBERTO TORRES HERNANDEZ  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre, firma y sello

MANUEL ARNOLDO AGUIRRE RIVERA  
 TESORERA MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOMATLÁN, VER.  
 ANGELES JAVIER  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

SELLO DIGITAL: M0126vLiUz1BR0vDTWduhc/zZoAifDmEU04vTRbFWY+mlhbTqNMmBX8WXhc76Ylvaj8zrN8cxdpsEJ10wuQorO7unnB3ry0du030WDM87HadZt/RS1cyp5g/z0lvAXeTc6N/Xp5L8FqeySbWKfRk5NcUbnzqPjIm7GBVE=

PRESIDENCIA  
 2014-2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOMATLÁN, VER.  
 TESORERÍA  
 2014-2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOMATLÁN, VER.  
 CONTRALORÍA  
 2014-2017

