



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOMATLÁN, VER.  
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
CIERRE DE EJERCICIO 2014

DIRECCIÓN DE INCREMENTO A PLANES DE GRAMAS DE GASTOS  
**RECIBIDO**  
22 ENE. 2015



FORMATO 04

Clave y Nombre de la Entidad:  
Clave y Nombre del Municipio:  
Fuente de Financiamiento:  
Presupuesto Autorizado:

30 Veracruz  
186 TOMATLÁN  
FISM-DE  
\$ 4,054,480.00

La recepción de este documento no implica autorización legal alguna.  
En ningún momento se otorga un aval o garantía alguna de ningún tipo.  
No se permite la reproducción o el uso no autorizado de este documento.  
El uso indebido de este documento será sancionado de acuerdo con la legislación aplicable y sin perjuicio de las acciones legales que correspondan.

1 DE 2  
01/01/2015

Programa				Actividad										Presupuesto										Fecha de Aprobación															
Subprograma	Programa	Actividad	Objeto de Inversión	Ejercicio 2014					Ejercicio 2015					Ejercicio 2016					Ejercicio 2017					Meses	Ejercicios														
				Presupuesto	Cometido	Cumplido	Cancelado	Restante	Presupuesto	Cometido	Cumplido	Cancelado	Restante	Presupuesto	Cometido	Cumplido	Cancelado	Restante	Presupuesto	Cometido	Cumplido	Cancelado	Restante																
SD Agua y saneamiento (Drenaje)																																							
01 Rehabilitación																																							
c Drenaje sanitario																																							
2014	30	186	1000	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario de la Calle Candelo Aguilar, avenida José Balbuena y Calle 2 de Abril.	301860004	TECAMA	100%	07/05/2014	26/05/2014	100%	17/05/2014	06/06/2014	TR	C	\$ 171,819.71	\$ 171,819.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	METRO LINEAL	196.2	196.2				
SH Vivienda																																							
02 Construcción																																							
b Techos de concreto																																							
2014	30	186	1000	Construcción de techos de concreto armado en la Localidad de Tecolotla.	301860005	TECOLOTLA	100%	08/05/2014	16/07/2014	100%	18/07/2014	26/08/2014	TR	C	\$ 154,665.50	\$ 154,665.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OBRA	-9	9		
SH Vivienda																																							
02 Construcción																																							
b Techos de concreto																																							
2014	30	186	1004	Construcción de techos de concreto armado en la Localidad de las Compras (Las Oaxotecas)	301860008	LAS COMPRAS (LOS OAXOTECAS)	100%	07/07/2014	20/08/2014	100%	18/09/2014	24/10/2014	TR	C	\$ 230,182.92	\$ 230,182.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OBRA	9	9	
SH Vivienda																																							
02 Construcción																																							
b Techos de concreto																																							
2014	30	186	1005	Construcción de techos de concreto armado en la Localidad de San Martín	301860003	SAN MARTÍN	100%	10/05/2014	07/07/2014	100%	08/08/2014	26/09/2014	TR	C	\$ 156,720.91	\$ 156,720.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OBRA	9	8	Bajan sus metas a lo inicialmente presupuesto.
SH Vivienda																																							
02 Construcción																																							
b Techos de concreto																																							
2014	30	186	1005	Construcción de techos de concreto armado en la Localidad de Cruz Verde	301860002	CRUZ VERDE	100%	07/07/2014	20/08/2014	100%	21/10/2014	21/10/2014	TR	C	\$ 181,500.85	\$ 181,500.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OBRA	10	10	
SH Vivienda																																							
02 Construcción																																							
e Cuartos dormitorio																																							
2014	30	186	1007	Construcción de cuartos dormitorio en la Localidad de Tehuixtla	301860005	TECOLOTLA	100%	01/05/2014	28/05/2014	100%	06/05/2014	22/08/2014	TR	C	\$ 313,924.48	\$ 313,924.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OBRA	7	7
SH Vivienda																																							
02 Construcción																																							
e Cuartos dormitorio																																							
2014	30	186	1008	Construcción de cuartos dormitorio en la Localidad de San Martín	301860003	SAN MARTÍN	100%	03/05/2014	16/05/2014	100%	16/05/2014	26/08/2014	TR	C	\$ 405,151.65	\$ 405,151.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OBRA	9	9	
SH Vivienda																																							
02 Construcción																																							
e Cuartos dormitorio																																							
2014	30	186	1009	Construcción de cuartos dormitorio en la Localidad de Cruz Verde	301860002	CRUZ VERDE	100%	05/05/2014	15/07/2014	100%	26/05/2014	05/09/2014	TR	C	\$ 801,629.34	\$ 801,629.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OBRA	10	10		
SH Edificación																																							
02 Construcción																																							
e Primaria																																							
2014	30	186	1010	Construcción de aula tipo en la Primaria Federal Amado Nervo	301860001	TOMATLÁN	100%	22/07/2014	17/08/2014	100%	15/08/2014	17/10/2014	TR	C	\$ 223,678.86	\$ 223,678.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	AULA	1	1		
SO Salud																																							
02 Ampliación																																							
g Clínica dental																																							
2014	30	186	1012	Ampliación de la Clínica Dental de la Cabecera Municipal	301860001	TOMATLÁN	100%	01/11/2014	15/12/2014	100%	15/12/2014	25/12/2014	TR	C	\$ 510,197.17	\$ 510,197.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CLINICA DENTAL	1	1
DI Programa de desarrollo institucional municipal y de las autoridades municipales del Estado Federal																																							
04 Adquisición de Software y Hardware																																							
2014	30	186	1017	Adquisición de Software y Hardware	301860001	TOMATLÁN	100%	25/04/2014	25/04/2014	100%	25/04/2014	25/04/2014	TR	C	\$ 22,430.92	\$ 22,430.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SISTEMA EQUIPO	3	3	

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOMATLÁN, VER.**  
PRESIDENCIA  
2014-2017

C. NICOLÁS JESÚS GALVÁN  
VOCALE DE CONTROL Y VIGILANCIA

**RECIBIDO**  
22 ENE 2015  
CONTABILIDAD Y FISCALIZACIÓN

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
TOMATLÁN, VER.  
TESORERÍA  
2014-2017

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
TOMATLÁN, VER.  
CONTRALORIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOMATLÁN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
CIERRE DE EJERCICIO 2014

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO
RECIBIDO
22 ENE. 2015

Hoja: 2 DE 2
Fecha de Aprobación: 01/01/2015

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 186 TOMATLÁN
Fuente de Financiamiento: FISM-DIF
Presupuesto Autorizado: \$ 4,054,490.00

Table with columns for Program, Sub-program, Project, Budget Year, and Financial Data. Includes rows for Gastos indirectos, Salud, Educación, and Electrificación.

la recepción de este documento no implica autorización legal alguna
ni el pago de las reservas de ley aplicables a la materia
de la fiscalización superior de los órganos federal y estatal

SECRETARÍA DE INVERSIÓN
MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.
RESIDENCIA 2014-2017

C. N. GALVÁN
VOCALES DE PLURALIDAD Y VIGILANCIA

RECIBIDO
CARLA DE FERNANDEZ GALAN
22 ENE 2015
MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TOMATLÁN, VER.
TESORERÍA
2014-2017

CONTRALORIA
TOMATLÁN, VER.
2014-2017