



N. AVIATAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOMATLÁN  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 EJERCICIO 2017

Ciudad y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Ciudad y Nombre del Municipio: 186 TOMATLÁN  
 Fuente de Financiamiento: PROCEDER  
 Presupuesto Autorizado: 3,000,000.00

Hoja: 8 de 8  
 Fecha de Aprobación: 1 de 1

Programa		Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejecutada)										Estructura Financiera (Dólos)										Metas			Observaciones							
No. OGRA	Tipo	Subprograma	Nombre del Proyecto / Descripción de la OGRA	Clave de Localidad	Localidad	% Cumplimiento	Fiscales		Obras	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Producción Financiera	Otros Recursos Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Producción Financiera	Otros Recursos Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Producción Financiera	Otros Recursos Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras		Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas				
							SE	01																																					REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV 2 ENTRE CALLES 4 Y 6, TOMATLAN, VER.	30186000	TOMATLAN	100.00
SE	01		REHABILITACION DE PAVIMENTO HOMOGENEO E INFRAESTRUCTURA HIDROSAINTIA EN AV 2 ENTRE CALLES 2 Y 4 EN TOMATLAN, VER.	30186000	TOMATLAN	100.00	01/11/2017	25/11/2017	86.99	03/11/2017	27/11/2017	TERMINADA	CONTRATO	1,062,836.84	1,062,836.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,926.63	1,079,926.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,911.21	11,911.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	942.89	942.89	EL MONTO AUTORIZADO TIENE UNA INTENCION DEL 21.9 POR CIENTO DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION			
SE	01		REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO E INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LAS CALLES DE MAYO ENTRE AVENIDAS URDUBILLAN Y ADOFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE TECAMA, MUNICIPIO DE TOMATLAN, VER.	30186000	TECAMA	100.00	01/11/2017	25/11/2017	86.99	12/12/2017	15/12/2017	TERMINADA	CONTRATO	604,795.51	604,795.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,142.75	596,142.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,852.76	6,852.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,000.00	656.61	EL MONTO AUTORIZADO TIENE UNA INTENCION DEL 21.9 POR CIENTO DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION				
SE	01		REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES ENTRE AV. 5 Y 7 EN TOMATLAN, VER.	30186000	TOMATLAN	100.00	01/11/2017	30/11/2017	86.99	12/12/2017	22/12/2017	TERMINADA	CONTRATO	746,862.10	746,862.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,648.62	738,648.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,215.48	3,215.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	899.26	899.26	EL MONTO AUTORIZADO TIENE UNA INTENCION DEL 21.9 POR CIENTO DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION				
TOTAL DE INVERSION DEL FINANCIAMIENTO MUNICIPAL											\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,964,999.8	\$2,964,999.8	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.02	\$33,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE TOMATLAN, VER.**  
 ANDRÉS REYES ESCOBAR  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

**PRESIDENCIA 2014-2017**

**MUNICIPIO DE TOMATLAN, VER.**  
 MARÍA FABIOLA DE AGUIRRE ARRIETA  
 TESORERA MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

**TESORERÍA 2014-2017**

**MUNICIPIO DE TOMATLAN, VER.**  
 EVELYN FLORES  
 CONTRALORA MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

**CONTRALORIA 2014-2017**