



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOMATLÁN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2017
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2017 al 30/09/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 188 TOMATLÁN
 Fuente de Financiamiento: PRODERE
 Presupuesto Autorizado: 3,000,000.00

Hoja: 1 de 1
 Fecha de Aprobación: 10/10/2017

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)				Metas		Observaciones									
					Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Producción Financieras	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Producción Financieras	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas							
					%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término																										
SE 01 a	2017 30 188 0301	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN AV. 2 ENTRE CALLES 4 Y 6, TOMATLÁN, VER.	30186000 1	TOMATLÁN	0.00		0.00		565,505.55	565,505.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	895.40			
SE 01 a	2017 30 188 0302	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN AV. 3 ENTRE CALLES 2 Y 4 EN TOMATLÁN, VER.	30186000 1	TOMATLÁN	0.00		0.00		1,082,836.84	1,082,836.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	6,869.00		
SE 01 a	2017 30 188 0303	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE AVENIDAS OSMURO GALVÁN Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE TECAMA, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000 4	TECAMA	0.00		0.00		604,785.51	604,785.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	656.85		
SE 01 a	2017 30 188 0304	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE 4, ENTRE AV. 5 Y 7 EN TOMATLÁN, VER.	30186000 1	TOMATLÁN	0.00		0.00		746,862.10	746,862.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	869.26		
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:									3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

ANDRÉS REYES PRADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

MARÍA FABOLA DE AQUINO HITA
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

EVELIN ANGEL RAMÍREZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 TERCER TRIMESTRAL
 EJERCICIO FISCAL 2017
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2017 al 30/09/2017