



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOMATLÁN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2023 al 30/09/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 186 TOMATLÁN
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 10,862,958.00

Hoja: 23/10/2023

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones											
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas								
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término
SJ 02 y 2023 30 186 0014	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE TECAMILLA, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000 5	TECAMILLA	90.00	01/05/2023		61.39	23/05/2023		720,048.40	720,048.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,072.40	442,072.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00							
SE 01 a 2023 30 186 0015	REHABILITACIÓN DE CALLE 2, ENTRE AVENIDA MIGUEL ALEMÁN Y AVENIDA FRANCISCO J. MADERO, CON PAVIMENTO MIXTO DE LA LOCALIDAD DE TECAMILLA, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000 5	TECAMILLA	100.00	01/07/2023	18/08/2023	100.00	13/07/2023	22/08/2023	633,633.18	633,633.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,633.18	633,633.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO METRO CUADRADO	250.00	2 de 2					
UM 01 a 2023 30 186 0010	REHABILITACIÓN DE PARQUE(S) PÚBLICO (SEGUNDA ETAPA) DE LA LOCALIDAD DE TECAMILLA, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000 5	TECAMILLA	25.00	04/09/2023		24.74	15/09/2023		1,134,836.56	1,134,836.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,793.01	280,793.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00						
SE 01 a 2023 30 186 0016	REHABILITACIÓN DE CALLE DE ACCESO AL CAMPO DE AL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE CRUZ VERDE, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000 2	CRUZ VERDE	100.00	02/05/2023	01/07/2023	100.00	23/05/2023	29/08/2023	163,496.40	163,496.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,496.40	163,496.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	200.00						
UB 01 a 2023 30 186 0019	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON PAVIMENTO MIXTO RUMBO A LA LOCALIDAD DE CRUZ VERDE, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000 2	CRUZ VERDE	100.00	29/05/2023	04/08/2023	100.00	21/05/2023	21/08/2023	683,502.37	683,502.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,502.37	683,502.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.13						
SE 03 q 2023 30 186 0020	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TECAMA, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000 4	TECAMA	30.00	01/09/2023		35.00	25/09/2023		975,095.63	975,095.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,283.37	341,283.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	20.00						
UM 01 a 2023 30 186 0021	REHABILITACIÓN DE PARQUE(S) PÚBLICO (PRIMERA ETAPA) DE CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000 1	TOMATLÁN	100.00	07/08/2023	08/09/2023	54.80	16/08/2023		262,324.03	262,324.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,753.57	143,753.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00						
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:										10,862,958.00	10,862,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,014,317.59	7,014,317.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

10,862,958.00 10,862,958.00

Antonio Flores Cancino
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ADRIAN HUELTA HERNANDEZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Miriam Denisse Noguera Cabrera
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Lourdes Maritza Contreras Rivera
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

TESORERIA
 TOMATLÁN, VER
 2022-2025

CONTRALORIA
 TOMATLÁN, VER.
 2022-2025