



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOMATLÁN  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2024  
 PRIMER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/01/ 2024 al 31/03/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 186 TOMATLÁN  
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN  
 Presupuesto Autorizado: 11,799,002.00

Hoja: 24/04/2024  
 Fecha de Aprobación: 24/04/2024

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)		Metas		Observaciones							
					Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento		Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas
					%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término																								
SC 04	2024 30 186 0001	MANTENIMIENTO DE POZO DE CAPTACIÓN DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000 3	SAN MARTÍN	0.00		0.00		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POZO	1.00	de 3		
SE 03	2024 30 186 0002	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CRUZ VERDE, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000 2	CRUZ VERDE	0.00		0.00		600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA		95.00	
SE 01	2024 30 186 0003	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON PAVIMENTO MIXTO DE PRIVADA ÚRSULO GALVÁN DE LA LOCALIDAD DE TECAMA, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000 4	TECAMA	40.00	12/03/2024	0.00		395,615.30	395,615.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA		246.00	
SE 02	2024 30 186 0004	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CANDIDO AGUILAR, PARALELA AL CAMPO DEPORTIVO, DE LA LOCALIDAD DE TECAMA, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000 4	TECAMA	0.00		0.00		272,180.00	272,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA		280.00	
SE 01	2024 30 186 0005	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON PAVIMENTO MIXTO DE CALLE LUIS REMIGIO ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y AVENIDA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE TECAMA, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000 4	TECAMA	45.00	18/03/2024	0.00		436,600.18	436,600.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA		35.00	
SE 03	2024 30 186 0006	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TECAMA, ENTRE CALLE CANDIDO AGUILAR Y LA CLÍNICA RURAL IMSS DE LA LOCALIDAD DE TECAMA, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000 4	TECAMA	0.00		0.00		295,004.50	295,004.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA		205.00	
SJ 02	2024 30 186 0007	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CON CLAVE 3007V08500 DE LA LOCALIDAD DE TECAMA, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000 4	TECAMA	0.00		0.00		788,912.60	788,912.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA		40.00	
IR 01	2024 30 186 0008	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DEL TRAMO CONOCIDO COMO EL CARRIL DE LA LOCALIDAD DE TECAMA, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000 4	TECAMA	0.00		0.00		213,785.00	213,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA		60.00	
SE 03	2024 30 186 0009	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLE 4 Y AV. MIGUEL ALEMÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 7 DE LA LOCALIDAD DE TECAMILLA, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000 5	TECAMILLA	0.00		0.00		619,500.00	619,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA		137.00	
SE 03	2024 30 186 0010	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE AVENIDA CHAPULTEPEC ENTRE CALLE 4 Y CALLE 5 DE LA LOCALIDAD DE TECAMILLA, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000 5	TECAMILLA	0.00		0.00		413,000.00	413,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA		19.00	
SE 01	2024 30 186 0011	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON PAVIMENTO MIXTO DE CALLE 1 ENTRE AVENIDAS CHAPULTEPEC Y FRANCISCO MADERO DE LA LOCALIDAD DE TECAMILLA, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000 5	TECAMILLA	40.00	11/03/2024	0.00		1,132,625.17	1,132,625.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA		964.00	

Antonio Flores Cancino  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

ADRIÁN HUERTAS BERNANDEZ  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

Miriam Delgado Rodríguez Cabrera  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Lourdes Maritza Contreras Rivera  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA  
 TOMATLÁN, VER.  
 2022-2025

TESORERÍA  
 TOMATLÁN, VER.  
 2022-2025

CONTRALORIA  
 TOMATLÁN, VER.  
 2022-2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOMATLÁN  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2024  
 PRIMER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 186 TOMATLÁN  
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN  
 Presupuesto Autorizado: 11,798,002.00

Hoja: 24/34/2024  
 Fecha de Aprobación: 24/04/2024

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones									
					Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas										
					%	Fechas reales	%	Fechas reales																									Inicio	Termino	Inicio	Termino					
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 5 ENTRE AVENIDA CHAPULTEPEC Y ACAPULCO, Y EN LA PRIVADA CHAPULTEPEC DE LA LOCALIDAD DE TECAMILLA, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	301860005	TECAMILLA	0.00		0.00		199,783.38	199,783.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	220.00				
2024	30	186	0012																																	PERSONA	50.00				
SE	03	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE AVENIDA 1 ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA ANADOR HENAO Y LA CALLE 1 DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	301860001	TOMATLÁN	0.00		0.00		594,368.00	594,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	20.00	2 de 3			
2024	30	186	0013																																		PERSONA	4,415.00			
SE	03	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE AVENIDA 3 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, Y DE LA CALLE 1 ENTRE AVENIDAS 1 Y 3 DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	301860001	TOMATLÁN	0.00		0.00		560,500.00	560,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	18.00			
2024	30	186	0014																																		PERSONA	4,415.00			
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE ANADOR URBANO (TERCERA ETAPA) EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	301860001	TOMATLÁN	0.00		0.00		548,076.92	548,076.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD	369.00			
2024	30	186	0015																																		PERSONA	4,415.00			
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE ANADOR URBANO (PRIMERA ETAPA) EN AVENIDA 1 CON DIRECCIÓN A LAS COMPRAS Y TECOLOTLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	301860001	TOMATLÁN	0.00		0.00		987,056.00	987,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD	550.00			
2024	30	186	0016																																		PERSONA	4,415.00			
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES BANQUETAS Y AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA AVENIDA EX-VIA DEL FERROCARRIL ENTRE CALLE PRINCIPAL NORTE Y CALLE 3 EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	301860001	TOMATLÁN	0.00		0.00		506,670.75	506,670.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	150.00		
2024	30	186	0017																																						
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	301860001	TOMATLÁN	0.00		0.00		709,217.14	709,217.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	6.00		
2024	30	186	0018																																			PERSONA	35.00		
SE	01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON PAVIMENTO MIXTO DE AVENIDA 9, ESQUINA AVENIDA 7, RUMBO AL PANTEÓN, DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	301860001	TOMATLÁN	0.00		0.00		786,749.50	786,749.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD	550.00		
2024	30	186	0019																																			PERSONA	60.00		
SE	01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON PAVIMENTO MIXTO DE AVENIDA 4, ENTRE CALLE 1 Y 2 DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	301860001	TOMATLÁN	40.00		11/03/2024	0.00	747,662.00	747,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	65.00	
2024	30	186	0020																																						
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 13 ENTRE AVENIDA 2 Y 6 DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	301860001	TOMATLÁN	0.00		0.00		309,064.60	309,064.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	200.00	
2024	30	186	0021																																			PERSONA	40.00		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA  
 TOMATLÁN, VER.  
 2022-2025

TRU/2024/

ADRIAN HURTADO MORALES  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre, firma y sello

MIRIAM DOMÍNGUEZ REBOREDO  
 TESORERA MUNICIPAL  
 TESORERIA  
 TOMATLÁN, VER.  
 2022-2025

LEYDES MARITZA CANTERAS RIVERA  
 CONTRALORA MUNICIPAL  
 CONTRALORIA  
 TOMATLÁN, VER.  
 2022-2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOMATLÁN  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2024  
 PRIMER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 186 TOMATLÁN  
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN  
 Presupuesto Autorizado: 11,798,002.00

Hoja: 24/04/2024  
 Fecha de Aprobación: 24/04/2024

Programa	Subprograma	Tipo	Avances Físico-Financieros												Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Melas		Observaciones								
			Físico				Financiero				Costo Total				Fuente de Financiamiento				Aportación Municipal				Aportación Beneficiarios				Otros				Costo Total		Fuente de Financiamiento			Aportación Municipal		Aportación Beneficiarios		Otros		Unidad de Medida	Aprobadas
			No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales	%	Fechas reales	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas										
SE	03	9	ANEXACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE CUARNICIONES Y BANQUETAS DE AVENIDA 9 ENTRE CALLE 2 Y 4 DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	301860001	TOMATLÁN	35.00	11/03/2024	0.00	281,432.96	281,432.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	8.00										
2024	30	186	2022						11,798,002.00	11,798,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	35.00											

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO

11,798,002.00 11,798,002.00

3 de 3

Antonio Flores Cancino  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

ADRIAN HERNANDEZ BERNANDEZ  
 VOCALE DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

Miriam Benítez Nebomuceno Cabrera  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Lourdes Marilza Contreras Rivera  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA  
 TOMATLÁN, VER.  
 2022-2025

TESORERIA  
 TOMATLÁN, VER.  
 2022-2025

CONTRALORIA  
 TOMATLÁN, VER.  
 2022-2025

TRI/2024/TOMATLÁN/23825



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOMATLÁN  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2024  
 PRIMER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 186 TOMATLÁN  
 Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDF  
 Presupuesto Autorizado: 6,475,711.00

Hoja: 23/04/2024  
 Fecha de Aprobación: 23/04/2024

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones									
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas				
						Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término
FM 03 d	2024 30 186 0200	SERVICIOS PROFESIONALES (OBLIGACIONES FINANCIERAS)	30186000 1	TOMATLÁN	0.00			0.00						255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	2.00		
SP 01 a	2024 30 186 0201	SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	30186000 1	TOMATLÁN	23.08	15/01/2024	23.06	15/01/2024	2,390,711.00	2,390,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,346.00	551,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	7,197.00	de 2
SP 02 d	2024 30 186 0202	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	30186000 1	TOMATLÁN	22.47	06/02/2024	22.47	06/02/2024	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,923.59	62,923.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	7,197.00	
FM 03 a	2024 30 186 0203	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (HASTA EL 20% DE LO FACTURADO POR LA C. F. E.)	30186000 1	TOMATLÁN	0.00		0.00		350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	7,197.00	
FM 04 b	2024 30 186 0204	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	30186000 1	TOMATLÁN	0.00		0.00		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	7,197.00	
FM 04 c	2024 30 186 0205	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	30186000 1	TOMATLÁN	38.21	07/02/2024	38.21	07/02/2024	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,145.16	61,145.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	7,197.00	
FM 06 b	2024 30 186 0205	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE MAQUINARIA	30186000 1	TOMATLÁN	0.00		0.00		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	7,197.00	
BM 01 c	2024 30 186 0207	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS	30186000 1	TOMATLÁN	0.00		0.00		70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	7,197.00	
BM 01 e	2024 30 186 0208	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS	30186000 1	TOMATLÁN	0.00		0.00		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	7,197.00	
SP 02 b	2024 30 186 0209	ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA (UNIFORMES)	30186000 1	TOMATLÁN	0.00		0.00		55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	7,197.00	
OF 01	2024 30 186 0210	OBLIGACIONES FINANCIERAS PAGO DE LAUDOS LABORALES	30186000 1	TOMATLÁN	0.00		0.00		130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	7,197.00	

Antonio Flores Cancino  
 PRESIDENTE(A) MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Miriam Denise Nepomuceno Cabrera  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Lourdes Maritza Conteras Rivera  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello  
 CONTRALORIA  
 TOMATLÁN, VER.  
 2022-2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOMATLÁN  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2024  
 PRIMER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/01/ 2024 al 31/03/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 186 TOMATLÁN  
 Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDF  
 Presupuesto Autorizado: 6,475,711.00

Hoja: 23/04/2024  
 Fecha de Aprobación: 23/04/2024


Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones															
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas										
						Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término
PM 01 a	2024 30 186 0211	SERVICIOS PROFESIONALES (ELABORACIÓN DE INVENTARIO)	30186000 1	TOMATLÁN	0.00			0.00			50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1.00									
PE 01 i	2024 30 186 0212	RESIDUOS SÓLIDOS SERVICIOS	30186000 1	TOMATLÁN	22.07	06/02/2024		22.07	06/02/2024		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	24.00	2 de 2							
SJ 03 a1	2024 30 186 0213	EQUIPAMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS MARIA LUISA LATOUR OROÑOZ, CLAVE 30DIN0047V DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000 1	TOMATLÁN	0.00			0.00			240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	6.00								
UM 02 a	2024 30 186 0214	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL LUGAR DENOMINADO "LA ERMITA", MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000 1	TOMATLÁN	0.00			0.00			788,940.48	788,940.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	7,197.00							
BI 01 a	2024 30 186 0216	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA PANTEÓN MUNICIPAL	30186000 1	TOMATLÁN	46.05	01/03/2024		46.05	01/03/2024		760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	7,197.00							
SE 01 d	2024 30 186 0217	REHABILITACIÓN DE AVENIDA 1, ENTRE CALLE 4 Y CALLE 3, DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000 1	TOMATLÁN	60.00	04/03/2024		42.00	04/03/2024		296,059.52	296,059.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	4,415.00							
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:											6,475,711.00	6,475,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,970.95	1,215,970.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

Antonio Flores Cancino  
 PRESIDENTE(A) MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



Miriam Denisse Nepomuceno Cabrera  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



Lourdes Maritza Contreras Rivera  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



TRIM/2024/17