



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOMATLÁN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/ 2024 al 30/06/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 186 TOMATLÁN
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 11,798,002.00

Hoja: 25/07/2024
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones									
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas				
						Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término
SE	03	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CRUZ VERDE, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000	CRUZ VERDE	20.00	17/06/2024		0.00																								LUMINARIA	20.00					
2024	30	186	0002						604,500.00	604,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	246.00					
SE	01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON PAVIMENTO MIXTO DE PRIVADA ÚRSULO GALVÁN DE LA LOCALIDAD DE TECAMA, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000	TECAMA	100.00	12/03/2024	17/05/2024	100.00	11/04/2024	10/06/2024	395,615.30	395,615.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	280.00	de 3		
2024	30	186	0003																														PERSONA	35.00				
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE Y BANQUETAS EN CALLE CANDIDO AGUILAR, PARALELA AL CAMPO DEPORTIVO, DE LA LOCALIDAD DE TECAMA, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000	TECAMA	0.00			0.00																										METRO CUADRADO	205.00			
2024	30	186	0004																														PERSONA	40.00				
SE	01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON PAVIMENTO MIXTO DE CALLE LUIS REMIGIO ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y AVENIDA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE TECAMA, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000	TECAMA	100.00	18/03/2024	06/05/2024	100.00	11/04/2024	15/05/2024	436,800.18	436,800.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	370.00			
2024	30	186	0005																														PERSONA	60.00				
SE	03	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TECAMA, ENTRE CALLE CANDIDO AGUILAR Y LA CLÍNICA RURAL IMSS DE LA LOCALIDAD DE TECAMA, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000	TECAMA	0.00			0.00																											LUMINARIA	10.00		
2024	30	186	0006																															PERSONA	500.00			
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CON CLAVE 30DTV080Q DE LA LOCALIDAD DE TECAMA, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000	TECAMA	40.00	10/06/2024		35.00	26/06/2024		788,912.60	788,912.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2024	30	186	0007																															ALUMNO	137.00			
IR	01	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL TRAMO CONOCIDO COMO EL CARRIL DE LA LOCALIDAD DE TECAMA, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000	TECAMA	100.00	01/04/2024	15/04/2024	100.00	15/04/2024	15/04/2024	213,785.00	213,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.23			
2024	30	186	0008																															PERSONA	60.00			
SE	03	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLE 4 Y AV. MIGUEL ALEMÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 7 DE LA LOCALIDAD DE TECAMILLA, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000	TECAMILLA	0.00			0.00																												LUMINARIA	19.00	
2024	30	186	0009																																PERSONA	964.00		
SE	03	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE AVENIDA CHAPULTEPEC ENTRE CALLE 4 Y CALLE 5 DE LA LOCALIDAD DE TECAMILLA, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000	TECAMILLA	0.00			0.00																												LUMINARIA	13.00	
2024	30	186	0010																																PERSONA	964.00		
SE	01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON PAVIMENTO MIXTO DE CALLE 1 ENTRE AVENIDAS CHAPULTEPEC Y FRANCISCO I MADERO DE LA LOCALIDAD DE TECAMILLA, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000	TECAMILLA	100.00	11/03/2024	28/05/2024	100.00	17/04/2024	03/06/2024	1,132,625.17	1,132,625.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,000.00		
2024	30	186	0011																																PERSONA	964.00		
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE Y BANQUETAS EN LA CALLE 5 ENTRE AVENIDA CHAPULTEPEC Y ACAPULCO, Y EN LA PRIVADA CHAPULTEPEC DE LA LOCALIDAD DE TECAMILLA, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000	TECAMILLA	0.00			0.00																												METRO CUADRADO	220.00	
2024	30	186	0012																																PERSONA	50.00		

Antonio Flores Cancino
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ADRIAN HERNANDEZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Miriam Demecio Naranjo Cabrera
 TESORERA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Lourdes Maritza Cabreras Rivera
 CONTRALORA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



CONTRALORIA
 TOMATLÁN, VER.
 2022-2025

PRESIDENCIA
 TOMATLÁN, VER.
 2022-2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOMATLÁN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/ 2024 al 30/06/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 186 TOMATLÁN
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 11,798,002.00

Hoja: 25/07/2024
 Fecha de Aprobación: 25/07/2024

Programa	Subprograma	Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones									
							%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas				
								Inicio	Término		Inicio	Término																												
SE	03	g	2024 30 186 0013	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE AVENIDA 1 ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO Y LA CALLE 1 DE LA CABECERA MUNICIPAL	30186000 1	TOMATLÁN	30.00	17/06/2024		0.00			594,366.00	594,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	20.00					
SE	03	g	2024 30 186 0014	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE AVENIDA 3 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2; Y DE LA CALLE 1 ENTRE AVENIDAS 1 Y 3 DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000 1	TOMATLÁN	60.00	03/06/2024		53.29			560,500.00	560,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,700.50	298,700.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	18.00	2 de 3
SE	02	f	2024 30 186 0015	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO (TERCERA ETAPA) EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000 1	TOMATLÁN	30.00	18/06/2024		0.00			548,076.92	548,076.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	300.00			
SE	02	f	2024 30 186 0016	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO (PRIMERA ETAPA) EN AVENIDA 1 CON DIRECCIÓN A LAS COMPRAS Y TECOLOTLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000 1	TOMATLÁN	0.00			0.00			987,056.00	987,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	550.00			
SE	02	g	2024 30 186 0017	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES BANQUETAS Y AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA AVENIDA EX-VÍA DEL FERROCARRIL ENTRE CALLE NACIONAL NORTE Y CALLE 2 EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000 1	TOMATLÁN	0.00			0.00			506,670.75	506,670.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	230.00				
SH	02	d	2024 30 186 0018	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000 1	TOMATLÁN	0.00			0.00			533,947.14	533,947.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	6.00		
SE	01	i	2024 30 186 0019	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON PAVIMENTO MIXTO DE AVENIDA 9, ESQUINA AVENIDA 7, RUMBO AL PANTEÓN, DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000 1	TOMATLÁN	100.00	01/05/2024	20/06/2024	100.00	20/05/2024	26/06/2024	786,749.50	786,749.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,749.50	786,749.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	550.00	
SE	01	i	2024 30 186 0020	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON PAVIMENTO MIXTO DE AVENIDA 4, ENTRE CALLE 1 Y 2 DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000 1	TOMATLÁN	100.00	11/03/2024	22/04/2024	100.00	22/04/2024	22/04/2024	747,662.00	747,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,662.00	747,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	600.00		
SE	02	f	2024 30 186 0021	CONSTRUCCIÓN DE Y BANQUETAS EN CALLE 13 ENTRE AVENIDA 2 Y 6 DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000 1	TOMATLÁN	75.00	01/05/2024		78.82	15/05/2024		309,064.60	309,064.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,916.33	243,916.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	200.00		
SE	03	g	2024 30 186 0022	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE AVENIDA 9 ENTRE CALLE 2 Y 4 DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000 1	TOMATLÁN	100.00	11/03/2024	09/05/2024	100.00	04/04/2024	09/05/2024	281,432.96	281,432.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,432.96	281,432.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	8.00	
																																				PERSONA	35.00			

Antonio Flores Cancino
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ADRIAN HUERTA HERNANDEZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Miriam Danisse Nepomaceno Cabrera
 TESORERA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Lourdes Maritza Contreras Rivera
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOMATLÁN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/04/ 2024 al 30/06/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 186 TOMATLÁN
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 11,798,002.00

Hoja: 25/07/2024
 Fecha de Aprobación: 25/07/2024

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones				
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas					
					Inicio	Término		Inicio	Término																												
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000 3	SAN MARTÍN	0.00			0.00			570,770.00	570,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.10	
2024	30	186	0023																															PERSONA	95.00		

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO: 11,798,002.00 11,798,002.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,813,406.09 4,813,406.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,813,406.09 4,813,406.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,813,406.09 4,813,406.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 de 3

Antonio Flores Cancino
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ADRIAN HUERTA HERNANDEZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Miriam Denisse Nepomuceno Cabrera
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Lourdes Maritza Contreras Rivera
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



TRI/2024/TOMATLÁN/24665