



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOMATLÁN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 186 TOMATLÁN
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 11,798,002.00

Hoja: Fecha de Aprobación: 23/10/2024

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones											
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Cantidad						
						Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término
SE	03	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CRUZ VERDE, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000	CRUZ VERDE	100.00	17/06/2024	16/08/2024	100.00	03/07/2024	27/08/2024	604,500.00	604,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,500.00	604,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	20.00					
2024	30	186	0002																																					
SE	01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON PAVIMENTO MIXTO DE PRIVADA URSULO GALVÁN DE LA LOCALIDAD DE TECAMA, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000	TECAMA	100.00	12/03/2024	17/05/2024	100.00	11/04/2024	10/06/2024	395,615.30	395,615.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,615.30	395,615.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	246.00			
2024	30	186	0003																																					
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE Y BANQUETAS EN CALLE CANDIDO AGUILAR, PARALELA AL CAMPO DEPORTIVO, DE LA LOCALIDAD DE TECAMA, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000	TECAMA	100.00	05/08/2024	03/09/2024	100.00	03/09/2024	03/09/2024	272,180.00	272,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,180.00	272,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	35.00			
2024	30	186	0004																																					
SE	01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON PAVIMENTO MIXTO DE CALLE LUIS REMIGIO ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y AVENIDA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE TECAMA, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000	TECAMA	100.00	18/03/2024	06/05/2024	100.00	11/04/2024	15/05/2024	436,800.18	436,800.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,800.18	436,800.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	40.00		
2024	30	186	0005																																					
SE	03	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TECAMA, ENTRE CALLE CANDIDO AGUILAR Y LA CLÍNICA RURAL IMSS DE LA LOCALIDAD DE TECAMA, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000	TECAMA	100.00	12/08/2024	03/09/2024	100.00	03/09/2024	03/09/2024	295,004.50	295,004.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,004.50	295,004.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	60.00		
2024	30	186	0006																																					
SJ	02	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CON CLAVE 30DTV0800 DE LA LOCALIDAD DE TECAMA, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000	TECAMA	100.00	10/06/2024	29/08/2024	100.00	26/06/2024	03/09/2024	788,912.60	788,912.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,912.60	788,912.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	500.00		
2024	30	186	0007																																					
IR	01	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL TRAMO CONOCIDO COMO EL CARRIL DE LA LOCALIDAD DE TECAMA, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000	TECAMA	100.00	01/04/2024	15/04/2024	100.00	15/04/2024	15/04/2024	213,785.00	213,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,785.00	213,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.23	
2024	30	186	0008																																					
SE	03	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLE 4 Y AV. MIGUEL ALEMÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 7 DE LA LOCALIDAD DE TECAMILLA, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000	TECAMILLA	100.00	01/08/2024	13/09/2024	60.00	03/09/2024		624,500.00	624,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,700.00	374,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	19.00	
2024	30	186	0009																																					
SE	03	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE AVENIDA CHAPULTEPEC ENTRE CALLE 4 Y CALLE 5 DE LA LOCALIDAD DE TECAMILLA, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000	TECAMILLA	60.00	09/09/2024		0.00			416,000.00	416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	964.00	
2024	30	186	0010																																					
SE	01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON PAVIMENTO MIXTO DE CALLE 1 ENTRE AVENIDAS CHAPULTEPEC Y FRANCISCO I MADERO DE LA LOCALIDAD DE TECAMILLA, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000	TECAMILLA	100.00	11/03/2024	28/05/2024	100.00	17/04/2024	03/06/2024	1,132,625.17	1,132,625.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,625.17	1,132,625.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	964.00	
2024	30	186	0011																																					
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE Y BANQUETAS EN LA CALLE 5 ENTRE AVENIDA CHAPULTEPEC Y ACAPULCO, Y EN LA PRIVADA CHAPULTEPEC DE LA LOCALIDAD DE TECAMILLA, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000	TECAMILLA	80.00	09/09/2024		0.00			208,483.38	208,483.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	220.00	
2024	30	186	0012																																					

Antonio Flores
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ADRIAN HUERTAS GONZALEZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Miriam Denisse Nopomuceno Cabrera
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Loujes Maritza Contreras Rivera
 CONTRALORA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOMATLÁN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 186 TOMATLÁN
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 11,798,002.00

Hoja: 23/10/2024
 Fecha de Aprobación: 23/10/2024

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones								
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
						Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio
SE 03 g	2024 30 186 0013	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE AVENIDA 1 ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO Y LA CALLE 1 DE LA CABECERA MUNICIPAL	30186000 1	TOMATLÁN	100.00	17/06/2024	09/06/2024	100.00	19/08/2024	19/08/2024	594,366.00	594,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,366.00	594,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	20.00			
SE 03 g	2024 30 186 0014	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE AVENIDA 3 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, Y DE LA CALLE 1 ENTRE AVENIDAS 1 Y 3 DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000 1	TOMATLÁN	100.00	03/06/2024	19/07/2024	100.00	18/06/2024	19/07/2024	560,500.00	560,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,500.00	560,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	4,415.00	2 de 3	
SE 02 f	2024 30 186 0015	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO (TERCERA ETAPA) EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000 1	TOMATLÁN	100.00	18/06/2024	08/08/2024	100.00	04/07/2024	08/08/2024	548,076.92	548,076.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,076.92	548,076.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	300.00		
SE 02 f	2024 30 186 0016	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO (DEL KILOMETRO 0+000 AL 0+340) EN AVENIDA 1 CON DIRECCIÓN A LAS COMPRAS Y TECOLOTLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000 1	TOMATLÁN	35.00	05/08/2024		42.00	04/09/2024		973,556.00	973,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,893.52	408,893.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	550.00		
SE 02 g	2024 30 186 0017	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES BANQUETAS Y AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA AVENIDA EX-VÍA DEL FERROCARRIL ENTRE CALLE NACIONAL NORTE Y CALLE 2 EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000 1	TOMATLÁN	60.00	02/09/2024		30.00	04/09/2024		527,270.75	527,270.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,181.23	158,181.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	230.00		
SH 02 d	2024 30 186 0018	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000 1	TOMATLÁN	65.00	26/08/2024		0.00			510,147.14	510,147.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	6.00		
SF 01 j	2024 30 186 0019	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON PAVIMENTO MIXTO DE AVENIDA 9, ESQUINA AVENIDA 7, RUMBO AL PANTEÓN, DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000 1	TOMATLÁN	100.00	01/05/2024	20/06/2024	100.00	20/05/2024	26/06/2024	786,749.50	786,749.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,749.50	786,749.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	60.00	
SE 01 i	2024 30 186 0020	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON PAVIMENTO MIXTO DE AVENIDA 4, ENTRE CALLE 1 Y 3 DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000 1	TOMATLÁN	100.00	11/03/2024	22/04/2024	100.00	22/04/2024	22/04/2024	747,662.00	747,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,662.00	747,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	65.00	
SE 02 f	2024 30 186 0021	CONSTRUCCIÓN DE Y BANQUETAS EN CALLE 13 ENTRE AVENIDA 2 Y 6 DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000 1	TOMATLÁN	100.00	01/05/2024	01/08/2024	78.92	15/05/2024		309,064.60	309,064.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,916.33	243,916.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	40.00	
SE 03 g	2024 30 186 0022	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE AVENIDA 9 ENTRE CALLE 2 Y 4 DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000 1	TOMATLÁN	100.00	11/03/2024	09/05/2024	100.00	04/04/2024	09/05/2024	281,432.96	281,432.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,432.96	281,432.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	8.00	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOMATLÁN, VER.
PRESIDENCIA
 Antonio Flores Cancino
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ADRIÁN HUERTA HERNÁNDEZ
 VOCAL DEL CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Miriam Danisse Nepomuceno Cabrera
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Lourdes Maritza Contreras Rivera
 CONTRALORA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOMATLÁN, VER.
TESORERÍA
 TOMATLÁN, VER.
 2022-2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOMATLÁN, VER.
CONTRALORIA
 TOMATLÁN, VER.
 2022-2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOMATLÁN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 186 TOMATLÁN
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 11,798,002.00

Hoja: 23/10/2024
 Fecha de Aprobación: 23/10/2024

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones							
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.	30186000 3	SAN MARTÍN	100.00	01/07/2024	11/09/2024	100.00	06/08/2024	19/09/2024	570,770.00	570,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,770.00	570,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,770.00	570,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.10	
2024	30	186	0023							11,798,002.00	11,798,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,414,671.21	9,414,671.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,414,671.21	9,414,671.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	95.00		

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER.

PRESIDENCIA
 2022-2025
 Antonio Flores Cancino
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ADRIANA HERNANDEZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Miriam De la Cruz Sepomuceno Cabrera
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

TESORERÍA
TOMATLÁN, VER.
 2022-2025

Lourdes Maritza Contreras Rivera
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello


CONTRALORIA
TOMATLÁN, VER.
 2022-2025

TRW/2024/TOMATLÁN/24932